




# Prosjekt Indre Viksfjord

## Indre Viksfjord Vel



### MÅNEDSRAPPORT NR 6

OKTOBER 2012





# Prosjekt Indre Viksfjord

## Indre Viksfjord Vel



MÅNEDSRAPPORT NR 6 - OKTOBER 2012

Notatside



## **INNHALDSFORTEGNELSE**

<b>1. SAMMENDRAG</b> .....	<b>3</b>
<b>2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS</b> .....	<b>3</b>
<b>3. YTRE MILJØ</b> .....	<b>4</b>
<b>4. AKTIVITETER - FREMDRIFT</b> .....	<b>4</b>
<b>5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED</b> .....	<b>4</b>

### **1. SAMMENDRAG**

Perioden omfatter aktiviteter i oktober 2012.

Aktiviteten i perioden har bestått i møter, befaringer etc. Søk etter alternativer for opptak pågår løpende.

Nye miljøprøver tatt og analysert for å avgrense områder med TBT innhold. Alle prøvene viste innhold av TBT. TBT innholdet sank med avstanden fra MIRA. Rydding av området ved MIRA må utføres etter regler for mudring av forurensede sedimenter og KLIF vil bli søkt om støtte til dette.

Søknad om mudringstillatelse er oppdatert og sendt inn på skjema fastsatt av FMVE. Det har vært møte med FMVE om mudringssøknaden samt supplering av opplysninger til FMVE ved oversendelse per epost.

WEB side publisert på prøvebasis for å evaluere funksjonalitet og presentasjoner.

### **2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS**

Ved utførelse av arbeider følges HMS regler for det enkelte firma.

Ved ferdsel i båt er redningsvester tilgjengelig.

Ingen skader eller uønskede hendelser i perioden.



### **3. YTRE MILJØ**

Ingen registrerte utslipp til, eller påvirkning av ytre miljø.

### **4. AKTIVITETER - FREMDRIFT**

Noen aktiviteter i oktober 2012:

- Løpende diskusjoner vedrørende tekniske løsninger for opptak.
- Møte med leverandør/konsulent vedrørende WEB løsning. Første versjon publisert.
- Arbeidet med skjøtselsplan påbegynt.
- Regelmessig befarings av problemområder med båt.
- Tatt prøver og analysert for miljøgifter.
- Gjennomgått analyseresultater øvrige prøver.
- Utarbeidet søknad om mudringstillatelse. Løpende kommunikasjon med FMVE
- Planlagt oppstart av mudring av et tynt lag sedimenter i avgrensede områder for å se om man samtidig fjerner grønnalgesporer og dermed hindrer tilvekst. Effekt av tiltaket vil dokumenteres i sesongen 2013.

Arbeidene med å organisere prosjektet, rapportskrivning og søk etter løsninger for opptak er fortsatt tunge oppgaver.

Aktivitets og fremdriftsplan er, se punkt 9.

### **5. PLANLAGTE AKTIVITETER KOMMENDE MÅNED**

I november er fokusområder som følger:

- Søke om disponering av grønnalger og sediment basert på prøveresultater.
- Oppstart mudring av sedimenter og grønnalgerester.
- Modellering av vannstrøm (første versjon) skal foreligge.
- Første versjon av skjøtselsplan ferdigstilles.
- Utarbeide foreløpig prosjektrapport (frist 3. desember 2012 kl. 08.00)
- Rapport om observasjoner i fuglereservatet utarbeides.
- Oppsummering av fuglelivet i reservatet fra ornitologer.
- WEB side publiseres og informasjon sendes ut.
- Utrede systematisk kontroll av næringsalter.
- Diskutere mulige angrepsvinkler for å kunne redusere tilvekst av grønnalger med HI.
- Formalisere samarbeid med LKB